

REPORTE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Homoclave del formato	3X1-D
Folio (uso exclusivo de la SEDESOL)	P3X1-14-PI5-0163-18 83X114003909

Calendario del Proyecto

Fecha de inicio	06-07-2018
Fecha de término	30-11-2018
Periodo que se reporta	Julio

Datos del Proyecto

Nombre del proyecto: Construcción de Banquetas, Guarniciones y Pavimentos en Calle Nicolás Bravo entre las Calles San Francisco y Santa Clara

Ubicación del Proyecto

Código postal:	47190
Entidad Federativa:	Jalisco
Municipio o demarcación:	San Ignacio Cerro Gordo
Localidad:	San Ignacio Cerro Gordo
Colonia o asentamiento humano(s):	San Ignacio Cerro Gordo Centro
Latitud:	20.7807
Longitud:	-102.5348
Numero exterior:	22
Numero interior(s):	
Vialidad(s):	Nicolas Bravo
Entre vialidad(s):	San Francisco
Y Vialidad(s):	Santa Clara
Vialidad posterior(s):	Angulo

Avance Financiero

Aportaciones	Monto Autorizado	Monto Ejercido
Federal	\$619,932.00	0
Estatal	\$619,932.00	0
Municipal	\$619,932.00	0
Migrantes	\$619,932.00	0
Total	\$2,479,728.00	

Avance Físico(s)

Descripción de Meta	Monto Autorizado	Cantidad	Unidad de Medida	Ejercido
Construcción de Banquetas, Guarniciones y Pavimentos en Calle Nicolás Bravo entre las Calles San Francisco y Santa Clara	2150.89		Metro Cuadrado	0

(1) Datos opcionales.

(2) De conformidad a las fracciones VII, VIII, IX y XV se deberá presentar a la SEDESOL para su validación, control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance, de acuerdo a la normatividad aplicable.

(3) Tipo y nombre de la calle o vialidad. Por ejemplo: Colonia San Indefonso, Barrio San Nicolás, Fraccionamiento Pino Suarez, Unidad Habitacional Norte, entre otros.

(4) Tipo y nombre de la colonia o asentamiento humano. Por ejemplo: Colonia San Indefonso, Barrio San Nicolás, Fraccionamiento Pino Suarez, Unidad Habitacional Norte, entre otros.

Conceptos de Obra, Proyecto o Acción a Ejecutar		Descripción del Concepto	
Ejecida	Unidad de Medida	AutORIZADA	Concepto
0	Metro Lineal	1450.04	Calataeo de Juntas en Cortes de Concreto a Base de Sellador de Poliuretano Automovilante Sikaflex o Similar. Incluye: Baker Rode, Materiales, Mano de Obra, Desperdicios, Equipo, Herramienta Menor, Medidas de Seguridad como Selamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo lo Necesario para su Correcta Ejecucion
0	Metro Lineal	511.8	Guarnición en L de 50 Cm de Base y 30 Cm de Altura con Concreto Premezclado F'c= 200 Kg/Cm2 Incluye: Material, Mano de Obra, Equipo, Medidas de Seguridad como Selamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo lo Necesario para su Correcta Ejecucion.
0	Metro Lineal	138	Ingreso a Cochera, con Losa de 50 Cm de Ancho y un Espesor de 15 Cm, con Cortes a Cada 3 mt y Calataeo. Trazo y Nivelación Estableciendo Referencias Definitivas, (Incluye Banquetas y Guarnición), Con Cinta y Equipo Topografico Colocando Estacas y Mojoneras y Localización entre Ejes y Banco de Nivel.
0	Metro Cuadrado	2998.29	Escarificado y Compactado de Terreno Natural o Existente, Agregando la Humedad Optima en Capas de 10 a 15 Cm de Espesor, Compactado 90 Proctor, Incluye: Material, Mano de Obra, Equipo Medidas de Seguridad como Selamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo lo Necesario para su Correcta Ejecución.
0	Metro Cuadrado	2407.66	Pavimento de Concreto Premezclado R.N. con Mr=42 Kg/Cm2 Resistencia a la Flexion, Revenimiento 10 Maximo, 18 Cm de Espesor, a Cuadros según Norma Tecnica, Cortado con Disco 1/3 de Espesor de la Losa o Minimo Juntas Frias o Construcción con Machimbra o Pasa Juntas, Terminado Rayado Perpendicular con Peine Metalico, Incluye: Material, Equipo Mano de Obra, Medidas de Seguridad como Selamientos Preventivos, Conos Etc. y Todo lo Necesario para su Correcta Ejecucion.
0	Metro Cuadrado	2015.3	Concreto Estampado de 18 Cm de Espesor, con Concreto Premezclado, con Mr=42 Kg/Cm2, Estampado Color Mandarina en Laja Rehilete o Similar, Incluye Corte, Suministro de Materiales, Herramientas, Color Desmoldante, Cillador Acrilico, Acarreo de los Materiales, Mano de Obra y Todo lo Necesario para su Correcta Ejecucion.
0	Metro Cuadrado	135.59	Demolicion de Banqueta Existente.
0	Metro Cuadrado	77.26	Compactado de Terreno Natural o Existente, Agregando la Humedad Optima en Capas de 10 a 15 Cm de Espesor, Compactado 90 Proctor, Incluye: Material, Mano de Obra, Equipo Medidas de Seguridad como Selamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo lo Necesario para su Correcta Ejecucion.
0	Metro Cuadrado	576.85	





576.85	Metro Cuadrado	0	<p>Banqueta de Concreto Estampado F'C=150 Kg/Cm2, de 10 Cm de Espesor, Incluye: Color, Desmoldante y Sellador Acrílico Mca. Cromix, Mano de Obra, Materiales, Desperdicios, Equipo, Herramienta Menor, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.</p>
25.92	Metro Cuadrado	0	<p>Elaboracion de Rampas para Minivalidos Conforme a la Normatividad de Equipamiento Urbano, de 7cm de Espesor a Base de Concreto Estampado de F'C=150 Kg/Mc2 en las Esquinas Y/O en los Cruces Peatonales con una Pendiente no Mayor al 12.5, Incluye: Mano de Obra, Herramientas, Pintura Acrilica de Vialidad a Base de Agua Color Especiado en Cuanto a Normativa, Materiales Menores y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecucion.</p>
2998.29	Metro Cuadrado	0	<p>Limpieza General de la Obra, Incluye: Retiro de Exedentes Fuera de la Obra, Mano de Obra, Materiales, Desperdicios, Equipo, Herramienta Menor, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.</p>
1739	Metro Cubico	0	<p>Excavación en Cajas por Medios Mecánicos Todas las Zonas Material Tipo II Medido Compacto en Volumen Excavado, Incluye: Material, Mano de Obra, Equipo Preventivos, Conos, Etc. las Veces que Sea Necesario para su Correcta Ejecución.</p>
1739	Metro Cubico	0	<p>Carga y Acarreo Camion Primer Kilometro y Kilomentros Subsecuentes de Material Producto de Excavacion o Limpieza de Obra a Tiradero Municipal a una Distancia de 1 Km Volumen Medido en Secciones Incluye: Cargo, Traslado y Pago de Regalias</p>
481.53	Metro Cubico	0	<p>Suministro y Colocación de Subrasante en Capas de 20 Cm de Espesor con Material de Banco según Proyecto, Incluye: Material, Equipo, Mano de Obra, Acarreo del Material, Tendido y Compactación al 95 de la Prueba Proctor, Colocación de Niveles, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.</p>
481.53	Metro Cubico	0	<p>Suministro y Colocación de Base en Capas de 20 Cm de Espesor con Tepetate y Grava 60-40 (1/2 a Finos) según Proyecto, Incluye: Material, Equipo, Mano de Obra, Acarreo del Material, Tendido y Compactación al 95 de la Prueba Proctor, Pruebas de Laboratorio de Compactación y Aprobación de Laboratorio de Materiales Usados en la Base, Colocación de Niveles, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.</p>
			<p>Caraga y Acarreo Camion Primer Kilometro y Kilomentros Subsecuentes de Material Producto de</p>

Generalidades del proyecto

¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? ● SI ○ NO? Por que?

¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes?

Indique si informo a SEDESOL por escrito de estos cambios

¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? ● SI ○ NO? Por que?

Indique si informo a SEDESOL por escrito de estos cambios ○ SI ○ NO? Por que?

Evidencia fotografica

Panoramica Trasera

Panoramica Delantera




Foto lateral izquierda.- se tomara la foto de frente al lado izquierdo aproximadamente a 45 grados procurando que se abarque todo proyecto.  
 Foto lateral derecho.- se tomara la foto de frente al lado derecho aproximadamente a 45 grados procurando que se abarque todo proyecto.  
 Foto Frontal.- se tomara de frente procurando que se abarque todo proyecto.

Comentarios y observaciones

Empty space for comments and observations.

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información presentada en este documento es cierta

Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto  
 C. Jose Cleofas Orozco  


\*Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social\*

REPORTE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Homoclave del formato	3X1-D
Folio (uso exclusivo de la SEDESOL)	P3X1-14-PS-0163-18 83X114003909

Calendario del Proyecto

Fecha de inicio	06-07-2018
Fecha de término	30-11-2018
Periodo que se reporta	Agosto

Datos del Proyecto

Nombre del proyecto: Construcción de Banquetas, Guarniciones y Pavimentos en Calle Nicolas Bravo entre las Calles San Francisco y Santa Clara

Ubicacion del Proyecto

Codigo postal:	47190
Entidad Federativa:	Jalisco
Municipio o demarcacion:	San Ignacio Cerro Gordo
Localidad:	San Ignacio Cerro Gordo
Colonia o asentamiento humano(s):	San Ignacio Cerro Gordo Centro
Latitud:	20.7807
Longitud:	-102.5348
Numero exterior:	22
Numero interior(s):	
Vialidad(s):	Nicolas Bravo
Entre vialidad(s):	San Francisco
Vialidad(s):	Santa Clara
Vialidad posterior(s):	Angulo

Avance Financiero

Aportaciones	Monto Autorizado	Monto Ejercido
Federal	\$619,932.00	\$92,989.8
Estatal	\$619,932.00	\$92,989.8
Municipal	\$619,932.00	\$92,989.8
Migrantes	\$619,932.00	\$92,989.8
Total	\$2,479,728.00	

Avance Físico(s)

Descripción de Meta	Monto Autorizado	Unidad de Medida	Cantidad Ejercido
Construcción de Banquetas, Guarniciones y Pavimentos en Calle Nicolas Bravo entre las Calles San Francisco y Santa Clara	2150.89	Metro Cuadrado	322.6

(1) Datos opcionales

(2) De conformidad a las fracciones VII, VIII, IX y XV se deberá presentar a la SEDESOL para su validación, control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance, de acuerdo a la normatividad aplicable.

(3) Tipo y nombre de la calle o vialidad. Por ejemplo: Avenida Paseo de la Reforma, Boulevard Adolfo López Mateos, Fraccionamiento Pino Suarez, Unidad Habitacional Norte, entre otros.

(4) Tipo y nombre de la colonia o asentamiento humano. Por ejemplo: Colonia San Indelonso, Barrio San Nicolas, Fraccionamiento Pino Suarez, Unidad Habitacional Norte, entre otros.





576.85	Metro Cuadrado	0	<p>Lo Necesario para su Correcta Ejecución.</p> <p>Banqueta de Concreto Estampado F'C=150 Kg/Cm2, de 10 Cm de Espesor, Incluye: Color, Desmoldante y Sellador Acrílico Mca. Cromix, Mano de Obra, Materiales, Desperdicios, Equipo, Herramienta Menor, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.</p>
25.92	Metro Cuadrado	0	<p>Elaboracion de Rampas para Minisvalidos Conforme a la Normatividad de Equipamiento Urbano, de 7cm de Espesor a Base de Concreto Estampado de F'C=150 Kg/Mc2 en las Esquinas Y/O en los Cruces Peatonales con una Pendiente no Mayor al 12.5, Incluye: Mano de Obra, Herramientas, Pintura Acrilica de Validad a Base de Agua Color Especificado en Cuanto a Normativa, Materiales Menores y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.</p>
2998.29	Metro Cuadrado	0	<p>Limpieza General de la Obra, Incluye: Retiro de Exedentes Fuera de la Obra, Mano de Obra, Materiales, Desperdicios, Equipo, Herramienta Menor, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.</p>
1739	Metro Cubico	1739	<p>Excavación en Cajas por Medios Mecánicos Todas las Zonas Material Tipo II Medido Compacto en Volumen Excavado, Incluye: Material, Mano de Obra, Equipo Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. las Veces que Sea Necesario para su Correcta Ejecución.</p>
1739	Metro Cubico	1739	<p>Carga y Acarreo Camion Primer Kilometro y Kilomentros Subsecuentes de Material Producto de Excavacion o Limpieza de Obra a Tiradero Municipal a una Distancia de 1 Km Volumen Medido en Secciones Incluye: Cargo, Transportado y Pago de Regalias</p>
481.53	Metro Cubico	481.53	<p>Suministro y Colocación de Subrasante en Capas de 20 Cm de Espesor con Material de Banco según Proyecto, Incluye: Material, Equipo, Mano de Obra, Acarreo del Material, Tendido y Compactación al 95 de la Prueba Proctor, Colocación de Niveles, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.</p>
481.53	Metro Cubico	481.53	<p>Suministro y Colocación de Base en Capas de 20 Cm de Espesor con Tepetate y Grava 60-40 (1 1/2 a Finos), según Proyecto, Incluye: Material, Equipo, Mano de Obra, Acarreo del Material, Tendido y Compactación al 95 de la Prueba Proctor, Pruebas de Laboratorio de Compactación y Aprobación de Laboratorio de los Materiales Usados en la Base, Colocación de Niveles, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.</p>
481.53	Metro Cubico	481.53	<p>Caraga y Acarreo Camion Primer Kilometro y Kilomentros Subsecuentes de Material Producto de</p>



Generalidades del proyecto  
El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? ● SI ○ NO? Por que?

?Cuales han sido las modificaciones o ajustes?

Indique si informo a SEDESOL por escrito de estos cambios

?El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? ● SI ○ NO? Por que?

Indique si informo a SEDESOL por escrito de estos cambios ○ SI ○ NO? Por que?

Evidencia fotografica

Panoramica Delantera



Panoramica Trasera



Foto lateral izquierda.- se tomara la foto de frente al lado izquierdo aproximadamente a 45 grados procurando que se abarque todo proyecto.  
 Foto lateral derecho.- se tomara la foto de frente al lado derecho aproximadamente a 45 grados procurando que se abarque todo proyecto.  
 Foto Frontal.- se tomara de frente procurando que se abarque todo proyecto.

Comentarios y observaciones

[Empty box for comments and observations]

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta

Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto  
 C. Jose Cleofas Orozco



Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social

REPORTE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Homoclave del formato	3X1-D
Folio (uso exclusivo de la SEDESOL)	P3X1-14-PI3-0163-18 83X114003909

Calendario del Proyecto

Fecha de inicio	06-07-2018
Fecha de termino	30-11-2018
Periodo que se reporta	Septiembre

Datos del Proyecto

Nombre del proyecto: Construcción de Banquetas, Guarniciones y Pavimentos en Calle Nicolas Bravo entre las Calles San Francisco y Santa Clara

Ubicacion del Proyecto

Codigo postal:	47190
Entidad Federativa:	Jalisco
Municipio o demarcacion:	San Ignacio Cerro Gordo
Localidad:	San Ignacio Cerro Gordo
Colonia o asentamiento humano(a):	San Ignacio Cerro Gordo
Latitud:	20.7807
Longitud:	-102.5348
Numero exterior:	22
Numero interior:	
Vialidad(a):	Nicolas Bravo
Entre vialidad(a):	San Francisco
Y Vialidad(a):	Santa Clara
Vialidad posterior(a):	Angulo

Avance Financiero

Aportaciones	Monto Autorizado	Monto Ejercido
Federal	\$619,932.00	\$185,979.6
Estatal	\$619,932.00	\$185,979.6
Municipal	\$619,932.00	\$185,979.6
Migrantes	\$619,932.00	\$185,979.6
Total	\$2,479,728.00	

Avance Fisico(s)

Descripción de Meta	Monto Autorizado	Cantidad	Unidad de Medida	Ejercido
Construcción de Banquetas, Guarniciones y Pavimentos en Calle Nicolas Bravo entre las Calles San Francisco y Santa Clara	2150.89		Metro Cuadrado	645.26

(1) Datos opcionales.

(2) De conformidad a las fracciones VII, VIII, IX y XV se deberá presentar a la SEDESOL para su validación, control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance, de acuerdo a la normatividad aplicable.

(3) Tipo y nombre de la calle o vialidad. Por ejemplo: Colonia San Indefonso, Barrio San Nicolas, Fraccionamiento Pino Suarez, Unidad Habitacional Norte, entre otros.

Paseo de la Reforma No. 51 Colonia Taberolera, Delegación Cuauhtémoc Ciudad de México, C. P. 06500

Ejercida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del Concepto	Autorizada	Cantidad	Unidad de Medida
	0	Metro Lineal	Catife de Juntas en Cortes de Concreto a Base de Sellador de Poliuretano Autonivelante Sikaflex o Similar, Incluye: Baker Rode, Materiales, Mano de Obra, Desperdicios, Equipo, Herramienta Menor, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecucion		1450.04	Metro Lineal
	40	Metro Lineal	Guarnición en L de 50 Cm de Base y 30 Cm de Altura con Concreto Premezclado F'c= 200 Kg/Cm2 Incluye: Material, Mano de Obra, Equipo, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecucion		511.8	Metro Lineal
	0	Metro Lineal	Ingreso a Cochera, con Losa de 50 Cm de Ancho y un Espesor de 15 Cm, con Cortes a Cada 3 Mt y Catifeo. Trazo y Nivelación Estableciendo Referencias Definitivas, (Incluye Banquetas y Guarnición), Con Cinta y Equipo Topografico Colocando Estacas y Mojoneras y Localización entre Ejes y Banco de Nivel.		2407.66	Metro Cuadrado
	2998.29	Metro Cuadrado	Escantificado y Compactado de Terreno Natural o Existente, Agregando la Humedad Optima en Capas de 10 a 15 Cm de Espesor, Compactado 90 Proctor, Incluye: Material, Mano de Obra, Equipo Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecucion.		2998.29	Metro Cuadrado
	2407.66	Metro Cuadrado	Pavimento de Concreto Premezclado R.N. con Mr=42 Kg/Cm2 Resistencia a la Flexion, Revenimiento 10 Maximo, 18 Cm de Espesor, a Cuadros según Norma Técnica, Cortado con Disco 1/3 de Espesor de la Losa Mínimo Juntas Frias o Construcción con Machimbra o Pasa Juntas, Terminado Rayado Perpendicular con Peine Metalico, Incluye: Material, Equipo Mano de Obra, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecucion.		2015.3	Metro Cuadrado
	0	Metro Cuadrado	Concreto Estampado de 18 Cm de Espesor, con Concreto Premezclado, con Mr=42 Kg/Cm2. Estampado Color Mandarina en Laja Rehilete o Similar, Incluye Corte, Suministro de Materiales, Herramientas, Color Desmoldante, Cellador Acrilico, Acarreo de los Materiales, Mano de Obra y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecucion.		77.26	Metro Cuadrado
	576.85	Metro Cuadrado	Demolicion de Banqueta Existente.		77.26	Metro Cuadrado
	576.85	Metro Cuadrado	Compactado de Terreno Natural o Existente, Agregando la Humedad Optima en Capas de 10 a 15 Cm de Espesor, Compactado 90 Proctor, Incluye: Material, Mano de Obra, Equipo Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecucion.		576.85	Metro Cuadrado

481.53	Metro	481.53	Suministro y Colocación de Base en Capas de 20 Cm de Espesor con Tapeta y Grava 60-40 (1/2 a Finos), según Proyecto, Incluye: Material, Equipo, Mano de Obra, Acarreo del Material, Tendido y Compactación al 95 de la Prueba Proctor, Pruebas de Laboratorio de Compactación y Aprobación de Laboratorio de Materiales Usados en la Base, Colocación de Niveles, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.
481.53	Metro	481.53	Suministro y Colocación de Subrasante en Capas de 20 Cm de Espesor con Material de Banco según Proyecto, Incluye: Material, Equipo, Mano de Obra, Acarreo del Material, Tendido y Compactación al 95 de la Prueba Proctor, Colocación de Niveles, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.
1739	Metro	1739	Carga y Acarreo Camion Primer Kilometro y Kilomentros Subsecuentes de Material Producto de Excavacion o Limpieza de Obra a Tiradero Municipal a una Distancia de 1 km Volumen Medido en Secciones Incluye: Cargo, Transportado y Pago de Regalias
1739	Metro	1739	Excavación en Cajas por Medios Mecánicos Todas las Zonas Material Tipo II Medido Compacto en Volumen Excavado, Incluye: Material, Mano de Obra, Equipo Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.
0	Metro	2998.29	Limpieza General de la Obra, Incluye: Retiro de Exedentes Fuera de la Obra, Mano de Obra, Materiales, Desperdicios, Equipo, Herramienta Menor, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.
0	Metro	25.92	Elaboración de Rampas para Minisvalidos Conforme a la Normatividad de Equipamiento Urbano, de 7cm de Espesor a Base de Concreto Estampado de F'C=150 Kg/Mc2 en las Esquinas Y/O en los Cruces Peatonales con una Pendiente no Mayor al 12.5, Incluye: Mano de Obra, Herramientas, Pintura Acrilica de Validad a Base de Agua Color Especado en Cuanto a Normativa, Materiales Menores y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.
0	Metro	576.85	Banqueta de Concreto Estampado F'C=150 Kg/Cm2, de 10 Cm de Espesor, Incluye: Color, Desmoldante y Sellador Acrilico Mca. Cromix, Mano de Obra, Materiales, Desperdicios, Equipo, Herramienta Menor, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.

Indique si informo a SEDESOL por escrito de estos cambios  SI  NO? Por que?



?El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio?  SI  NO? Por que?

Indique si informo a SEDESOL por escrito de estos cambios

?Cuáles han sido las modificaciones o ajustes?

?El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado?  SI  NO? Por que?

Generalidades del proyecto

<p><b>Evidencia fotografica</b></p>	<p><b>Panoramica Delantera</b></p>
	
<p>Foto lateral izquierda.- se tomara la foto de frente al lado izquierdo aproximadamente a 45 grados procurando que se abarque todo proyecto.          Foto lateral derecho.- se tomara la foto de frente al lado derecho aproximadamente a 45 grados procurando que se abarque todo proyecto.          Foto Frontal.- se tomara de frente procurando que se abarque todo proyecto.</p>	<p>Foto lateral izquierda.- se tomara la foto de frente al lado izquierdo aproximadamente a 45 grados procurando que se abarque todo proyecto.          Foto lateral derecho.- se tomara la foto de frente al lado derecho aproximadamente a 45 grados procurando que se abarque todo proyecto.          Foto Frontal.- se tomara de frente procurando que se abarque todo proyecto.</p>

Comentarios y observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta



Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto  
 C. Jose Cleofas Orozco

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social

REPORTE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Homoclave del formato	3X1-D
Folio (uso exclusivo de la SEDESOL)	P3X1-14-PIS-0163-18 83X114003909

Calendario del Proyecto

Fecha de inicio	06-07-2018
Fecha de termino	30-11-2018
Periodo que se reporta	Octubre

Datos del Proyecto

Nombre del proyecto: Construcción de Banquetas, Guarniciones y Pavimentos en Calle Nicolas Bravo entre las Calles San Francisco y Santa Clara

Ubicacion del Proyecto

Codigo postal:	47190
Entidad Federativa:	Jalisco
Municipio o demarcacion:	San Ignacio Cerro Gordo
Localidad:	San Ignacio Cerro Gordo
Colonia o asentamiento humano(a):	San Ignacio Cerro Gordo Centro
Latitud:	20.7807
Longitud:	-102.5348
Numero exterior:	22
Numero interior(a):	
Vialidad(a):	Nicolas Bravo
Entre vialidad(a):	San Francisco
Y Vialidad(a):	Santa Clara
Vialidad posterior(a):	Angulo

Avance Financiero

Aportaciones	Monto Autorizado	\$619,932.00	Monto Ejercido	\$309,966.00
Federal		\$619,932.00		\$309,966.00
Estatal		\$619,932.00		\$309,966.00
Municipal		\$619,932.00		\$309,966.00
Migrantes		\$619,932.00		\$309,966.00
Total		\$2,479,728.00		

Avance Fisico(s)

Descripción de Meta	Monto Autorizado	Cantidad	Unidad de Medida	Ejercido	
				Cantidad	Monto
Construcción de Banquetas, Guarniciones y Pavimentos en Calle Nicolas Bravo entre las Calles San Francisco y Santa Clara	2150.89		Metro Cuadrado	1075.44	

(1) Datos opcionales.  
 (2) De conformidad a las fracciones VII, VIII, IX y XV se deberá presentar a la SEDESOL para su validación, control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance, de acuerdo a la normatividad aplicable.  
 (3) Tipo y nombre de la calle o vialidad. Por ejemplo: Avenida Paseo de la Reforma, Boulevard Adolfo López Mateos, Boulevard San Nicolas, Fraccionamiento Pino Suarez, Unidad Habitacional Norte, entre otros.  
 (4) Tipo y nombre de la colonia o asentamiento humano. Por ejemplo: Colonia San Indelonso, Barrio San Nicolas, Fraccionamiento Pino Suarez, Unidad Habitacional Norte, entre otros.



Conceptos de Obra, Proyecto o Acción a Ejecutar

Ejercida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del Concepto
0	1450.04	Metro Lineal	Catalateo de Juntas en Cortes de Concreto a Base de Sellador de Poliuretano Autonivelante Sikaflex o Similar, Incluye: Baker Rode, Materiales, Mano de Obra, Desperdicios, Equipo, Herramienta Menor, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo lo Necesario para su Correcta Ejecución
511.8	511.8	Metro Lineal	Guarnición en L de 50 Cm de Base y 30 Cm de Altura con Concreto Premezclado F'c= 200 Kg/Cm2 Incluye: Material, Mano de Obra, Equipo, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo lo Necesario para su Correcta Ejecución.
138	138	Metro Lineal	Ingreso a Cochera, con Losa de 50 Cm de Ancho y un Espesor de 15 Cm, con Cortes a Cada 3 Mt y Catalateo. Lo Necesario para su Correcta Ejecución.
2998.29	2998.29	Metro Cuadrado	Trazo y Nivelación Estableciendo Referencias Definitivas, (Incluye Banquetas y Guarnición), Con Cinta y Equipo Topográfico Colocando Estacas y Mojoneras y Localización entre Ejes y Banco de Nivel.
2407.66	2407.66	Metro Cuadrado	Escantecado y Compactado de Terreno Natural o Existente, Agregando la Humedad Óptima en Capas de 10 a 15 Cm de Espesor, Compactado 90 Proctor, Incluye: Material, Mano de Obra, Equipo Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo lo Necesario para su Correcta Ejecución.
0	2015.3	Metro Cuadrado	Pavimento de Concreto Premezclado R.N. con Mr=42 Kg/Cm2 Resistencia a la Flexión, Revenimiento 10 Maximo, 18 Cm de Espesor, a Cuadros según Norma Técnica, Cortado con Disco 1/3 de Espesor de la Losa Mínimo Juntas Fijas o Construcción con Machimbra o Pasa Juntas, Terminado Rayado Perpendicular con Peine Metálico, Incluye: Material, Equipo Mano de Obra, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos Etc. y Todo lo Necesario para su Correcta Ejecución.
0	135.59	Metro Cuadrado	Concreto Estampado de 18 Cm de Espesor, con Concreto Premezclado, con Mr=42 Kg/Cm2. Estampado Color Mandarina en Laja Rehilete o Similar, Incluye Corte, Suministro de Materiales, Herramientas, Color Desmoldante, Cellador Acillico, Acarreo de los Materiales, Mano de Obra y Todo lo Necesario para su Correcta Ejecución.
77.26	77.26	Metro Cuadrado	Demolicion de Banqueta Existente.
576.85	576.85	Metro Cuadrado	Compactado de Terreno Natural o Existente, Agregando la Humedad Óptima en Capas de 10 a 15 Cm de Espesor, Compactado 90 Proctor, Incluye: Material, Mano de Obra, Equipo Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo lo Necesario para su Correcta Ejecución.

481.53	Metro	481.53	Suministro y Colocación de Base en Capas de 20 Cm de Espesor con Tepetate y Grava 60-40 (1/2 a Finos) según Proyecto, Incluye: Material, Equipo, Mano de Obra, Acarreo del Material, Tendido y Compactación al 95 de la Prueba Proctor, Pruebas de Laboratorio de Compactación y Aprobación de Laboratorio de los Materiales Usados en la Base, Colocación de Niveles, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.
481.53	Metro	481.53	Suministro y Colocación de Subrasante en Capas de 20 Cm de Espesor con Material de Banco según Proyecto, Incluye: Material, Equipo, Mano de Obra, Acarreo del Material, Tendido y Compactación al 95 de la Prueba Proctor, Colocación de Niveles, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.
1739	Metro	1739	Carga y Acarreo Camion Primer Kilometro y Kilomentros Subsecuentes de Material Producto de Excavacion o Limpieza de Obra a Tiradero Municipal a una Distancia de 1 Km Volumen Medido en Secciones Incluye: Cargo, Transportado y Pago de Regalias
1739	Metro	1739	Excavación en Cajas por Medios Mecánicos Todas las Zonas Material Tipo II Medido Compacto en Volumen Excavado, Incluye: Material, Mano de Obra, Equipo Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.
0	Metro	2998.29	Limpieza General de la Obra, Incluye: Retiro de Exedentes Fuera de la Obra, Mano de Obra, Materiales, Desperdicios, Equipo, Herramienta Menor, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.
12.7	Metro	25.92	Elaboración de Rampas para Minisvalidos Conforme a la Normatividad de Equipamiento Urbano, de 7cm de Espesor a Base de Concreto Estampado de F'C=150 Kg/Mc2 en las Esquinas Y/O en los Cruces Peatonales con una Pendiente no Mayor al 12.5, Incluye: Mano de Obra, Herramientas, Pintura Acrilica de Valialdad a Base de Agua Color Especificado en Cuanto a Normativa, Materiales Menores y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.
176	Metro	576.85	Banqueta de Concreto Estampado F'C=150 Kg/Cm2, de 10 Cm de Espesor, Incluye: Color, Desmoldante y Sellador Acrilico Mca. Cromix, Mano de Obra, Materiales, Desperdicios, Equipo, Herramienta Menor, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.

Generalidades del proyecto

¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? ● SI ○ NO? Por que?

¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes?

Indique si informo a SEDESOL por escrito de estos cambios

¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? ● SI ○ NO? Por que?

Indique si informo a SEDESOL por escrito de estos cambios ○ SI ○ NO? Por que?

Evidencia fotografica

Panoramica Trasera



Panoramica Delantera



Foto lateral izquierda.- se tomara la foto de frente al lado izquierdo aproximadamente a 45 grados procurando que se abarque todo proyecto.  
 Foto lateral derecho.- se tomara la foto de frente al lado derecho aproximadamente a 45 grados procurando que se abarque todo proyecto.  
 Foto Frontal.- se tomara de frente procurando que se abarque todo proyecto.

Comentarios y observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este procedimiento es cierta

Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto  
 C. Jose Cleofas Orozco Orozco



\*Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social\*

REPORTE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Homoclave del formato	3X1-D
Folio (uso exclusivo de la SEDESOL)	P3X1-14-PIS-0163-18 83X114003909

Calendario del Proyecto

Fecha de inicio	06-07-2018
Fecha de término	30-11-2018
Periodo que se reporta	Noviembre

Datos del Proyecto

Nombre del proyecto: Construcción de Banquetas, Guarniciones y Pavimentos en Calle Nicolás Bravo entre las Calles San Francisco y Santa Clara

Ubicación del Proyecto

Código postal:	47190
Entidad Federativa:	Jalisco
Municipio o demarcación:	San Ignacio Cerro Gordo
Localidad:	San Ignacio Cerro Gordo
Colonia o asentamiento humano(a):	San Ignacio Cerro Gordo Centro
Latitud:	20.7807
Numero exterior:	22
Numero interior(a):	
Vialidad(a):	Nicolas Bravo
Entre vialidad(a):	San Francisco
Y Vialidad(a):	Santa Clara
Vialidad posterior(a):	Angulo
Longitud:	-102.5348

Avance Financiero

Aportaciones	Monto Autorizado	\$619,932.00	Federal	\$619,932.00
		\$619,932.00	Estatal	\$619,932.00
		\$619,932.00	Municipal	\$619,932.00
		\$619,932.00	Migrantes	\$619,932.00
		\$2,479,728.00	Total	\$2,479,728.00

Avance Físico(a)

Descripción de Meta	Monto Autorizado	Cantidad	Unidad de Medida	Ejercido	Cantidad
Construcción de Banquetas, Guarniciones y Pavimentos en Calle Nicolás Bravo entre las Calles San Francisco y Santa Clara	2150.89		Metro Cuadrado		2150.89

(1) Datos opcionales

(2) De conformidad a las fracciones VII, VIII, IX y XV se deberá presentar a la SEDESOL para su validación, control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance, de acuerdo a la normatividad aplicable.

(3) Tipo y nombre de la calle o vialidad. Por ejemplo: Avenida Paseo de la Reforma, Boulevard Adolfo López Mateos, Calle 35, Carretera México-Toluca, entre otros.

(4) Tipo y nombre de la colonia o asentamiento humano. Por ejemplo: Colonia San Ignacio, Barrio San Nicolás, Fraccionamiento Pino Suarez, Unidad Habitacional Norte, entre otros.

Ejercida	Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Descripción del Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Ejercida
	1450.04	Metro Lineal	Calataeo de Juntas en Cortes de Concreto a Base de Sellador de Poliuretano Autounivelante Sikaflex o Similar, Incluye: Baker Rode, Materiales, Mano de Obra, Desperdicios, Equipo, Hormigonera Menor, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución	Guarnición en L de 50 Cm de Base y 30 Cm de Altura con Concreto Premezclado F'c= 200 Kg/Cm2 Incluye: Material, Mano de Obra, Equipo, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.	138	Metro Lineal	511.8
	138	Metro Lineal	Ingreso a Cochera, con Losa de 50 Cm de Ancho y un Espesor de 15 Cm, con Cortes a Cada 3 Mt y Calataeo. Trazo y Nivelación Estableciendo Referencias Definitivas, (Incluye Banquetas y Guarnición), Con Cinta y Equipo Topográfico Colocando Estacas y Mojoneras y Localización entre Ejes y Banco de Nivel.	Escartificado y Compactado de Terreno Natural o Existente, Agregando la Humedad Óptima en Capas de 10 a 15 Cm de Espesor, Compactado 90 Proctor, Incluye: Material, Mano de Obra, Equipo Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.	2407.66	Metro Cuadrado	2998.29
	2407.66	Metro Cuadrado	Pavimento de Concreto Premezclado R.N. con Mr=42 Kg/Cm2 Resistencia a la Flexión, Revenimiento 10 Máximo, 18 Cm de Espesor, a Cuadros según Norma Técnica, Cortado con Disco 1/3 de Espesor de la Losa Mínimo Juntas Fijas o Construcción con Machimbra o Pasa Juntas, Terminado Rayado Perpendicular con Peine Metálico, Incluye: Material, Equipo Mano de Obra, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.	Pavimento de Concreto Premezclado R.N. con Mr=42 Kg/Cm2 Resistencia a la Flexión, Revenimiento 10 Máximo, 18 Cm de Espesor, a Cuadros según Norma Técnica, Cortado con Disco 1/3 de Espesor de la Losa Mínimo Juntas Fijas o Construcción con Machimbra o Pasa Juntas, Terminado Rayado Perpendicular con Peine Metálico, Incluye: Material, Equipo Mano de Obra, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.	2015.3	Metro Cuadrado	2015.3
	135.59	Metro Cuadrado	Concreto Estampado de 18 Cm de Espesor, con Concreto Premezclado, con Mr=42 Kg/Cm2. Estampado Color Mandarina en Laja Rehilete o Similar, Incluye Corte, Suministro de Materiales, Herramientas, Color Desmoldante, Cellador Acrílico, Acarreo de los Materiales, Mano de Obra y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.	Demolicion de Banqueta Existente.	77.26	Metro Cuadrado	77.26
	576.85	Metro Cuadrado	Compactado de Terreno Natural o Existente, Agregando la Humedad Óptima en Capas de 10 a 15 Cm de Espesor, Compactado 90 Proctor, Incluye: Material, Mano de Obra, Equipo Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo		576.85	Metro Cuadrado	576.85

481.53	Metro	481.53	Suministro y Colocación de Base en Capas de 20 Cm de Espesor con Tepetate y Grava 60-40 (1/2 a Finos), según Proyecto, Incluye: Material, Equipo, Mano de Obra, Acarreo del Material, Tendido y Compactación al 95 de la Prueba Proctor, Pruebas de Laboratorio de Compactación y Aprobación de Laboratorio de Materiales Usados en la Base, Colocación de Niveles, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.
481.53	Metro	481.53	Suministro y Colocación de Subrasante en Capas de 20 Cm de Espesor con Material de Banco según Proyecto, Incluye: Material, Equipo, Mano de Obra, Acarreo del Material, Tendido y Compactación al 95 de la Prueba Proctor, Colocación de Niveles, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.
1739	Metro	1739	Carga y Acarreo Camion Primer Kilometro y Kilomentros Subsecuentes de Material Producto de Excavacion o Limpieza de Obra a Tiradero Municipal a una Distancia de 1 Km Volumen Medido en Secciones Incluye: Cargo, Traslado y Pago de Regalias
1739	Metro	1739	Excavación en Cajas por Medios Mecánicos Todas las Zonas Material Tipo II Medido Compacto en Volumen Excavado, Incluye: Material, Mano de Obra, Equipo Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.
2998.29	Metro	2998.29	Limpieza General de la Obra, Incluye: Retiro de Exedentes Fuera de la Obra, Mano de Obra, Materiales, Desperdicios, Equipo, Herramienta Menor, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.
25.92	Metro	25.92	Elaboracion de Rampas para Minisvalidos Conforme a la Normatividad de Equipamiento Urbano, de 7cm de Espesor a Base de Concreto Estampado de F'c=150 Kg/Mc2 en las Esquinas Y/O en los Cruces Peatonales con una Pendiente no Mayor al 12.5, Incluye: Mano de Obra, Herramientas, Pintura Acrilica de Vialidad a Base de Agua Color Especiado en Cuanto a Normativa, Materiales Menores y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.
579.85	Metro	579.85	Banqueta de Concreto Estampado F'c=150 Kg/Cm2, de 10 Cm de Espesor, Incluye: Color, Desmoldante y Sellador Acrilico Mca. Cromix, Mano de Obra, Materiales, Desperdicios, Equipo, Herramienta Menor, Medidas de Seguridad como Señalamientos Preventivos, Conos, Etc. y Todo Lo Necesario para su Correcta Ejecución.

Generalidades del proyecto

El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? ● SI ○ NO? Por que?

?Cuáles han sido las modificaciones o ajustes?

Indique si informo a SEDESOL por escrito de estos cambios

?El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? ● SI ○ NO? Por que?

Indique si informo a SEDESOL por escrito de estos cambios ○ SI ○ NO? Por que?



Evidencia fotografica

Panoramica Delantera




Panoramica Trasera



Comentarios y observaciones

[Empty box for comments and observations]

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la informacion asentada en este documento es cierta

  
Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto  
C. Jose Cleofas Orozco Orozco  
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CERRO GOVERNADO DEL ESTADO DE MEXICO

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"