

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, DEL ESTADO DE JALISCO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

ING. JOSÉ CLEOFAS OROZCO OROZCO	ING. ARTEMIO TAPIA NAVARRETE
LIC. JOSÉ CLEOFAS OROZCO OROZCO	ING. ARTEMIO TAPIA NAVARRETE
PRESIDENTE MUNICIPAL	CONTRATISTA
CARGO	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESIDENCIA	PRESIDENCIA
DEPENDENCIA	DEPENDENCIA
	OBRAS PÚBLICAS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS SEÑALADAS AL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) DENOMINADA: "ELECTRIFICACION EN RANCHO EL DURAZNO".

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) SE REALIZO CON RECURSOS PROPIOS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

MONTO TOTAL DE CONTRATO	\$56,195.44
MONTO TOTAL EJERCIDO	\$56,195.44

FECHA DE INICIO: 12 DE DICIEMBRE DEL 2019 FECHA DE TÉRMINO: 23 DE DICIEMBRE DEL 2019

MODALIDAD DE EJECUCION: QUE DICHA OBRA FUE ADJUDICADA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN PRIMERA, ARTÍCULO 105, Y EL ARTÍCULO 106 FRACCIÓN PRIMERA, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCION, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE LA MISMA.


EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE VIGENTE EN LA MATERIA.


DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) SE ANOTARAN LAS CAUSAS

ENTREGA LA OBRA
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS

POR EL AYUNTAMIENTO:


 LIC. JOSÉ CLEOFAS OROZCO OROZCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. ARQ. LUIS EDUARDO MUÑOZ LLANAS
 DIR. DE OBRAS PÚBLICAS


 ING. ARTEMIO TAPIA NAVARRETE
 CONTRATISTA