

1.- NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O UNIDAD MUNICIPAL EJECUTORA	2.- NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA	3.- LOCALIDAD	4.- PARTIDA PRESUPUESTAL	5.- ORIGEN DEL RECURSO CON QUE SE FINANCIÓ LA OBRA (PROPIOS, FEDERALES, ESTATALES. MEZCLA DE RECURSOS INDICANDO MONTOS Y PROCEDENCIA DE CADA APORTACIÓN, ETC.)	6.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN (ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONCURSO POR INVITACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN DIRECTA)	7.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO
OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 24 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO L. PRADO ENTRE CALLES EJÉRCITO NACIONAL Y GUADALUPE VICTORIA	CABECERA MUNICIPAL	614	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 24 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO L. PRADO ENTRE CALLES EJÉRCITO NACIONAL Y GUADALUPE VICTORIA
OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA (ALCANTARILLO, POZOS DE VISITA) Y 24 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO L. PRADO ENTRE CALLES EJÉRCITO NACIONAL Y GUADALUPE VICTORIA	CABECERA MUNICIPAL	614	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA (ALCANTARILLO, POZOS DE VISITA) Y 24 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO L. PRADO ENTRE CALLES EJÉRCITO NACIONAL Y GUADALUPE VICTORIA
OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE TRES PALOS MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	TRES PALOS	614	SEDESOL/ PROYECTO ESPECIAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE TRES PALOS MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO
OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE CARRETERA TEPATITLAN VIA JESUS MARIA ARANDAS-SAN IGNACIO 7MA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	CABECERA MUNICIPAL	614	FONDEREG	CONCURSO POR INVITACIÓN	REHABILITACION DE CARRETERA TEPATITLAN VIA JESUS MARIA ARANDAS-SAN IGNACIO 7MA. ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO
OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE ANDADOR Y CICLOPISTA SAN IGNACIO - HIGUERILLAS, 1RA ETAPA	CABECERA MUNICIPAL-HIGUERILLAS	614	FORTALECE	CONCURSO POR INVITACIÓN	CONSTRUCCION DE ANDADOR Y CICLOPISTA SAN IGNACIO - HIGUERILLAS, 1RA ETAPA
OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y 32 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE SAN FRANCISCO	CABECERA MUNICIPAL	614	SEDESOL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y 32 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE SAN FRANCISCO
OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA Y 32 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE SAN FRANCISCO	CABECERA MUNICIPAL	614	SEDESOL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA Y 32 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE SAN FRANCISCO
OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLE SAN FRANCISCO	CABECERA MUNICIPAL	614	SEDESOL	CONCURSO POR INVITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLE SAN FRANCISCO
OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y 37 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLES COLÓN Y QUINTANA ROO	CABECERA MUNICIPAL	614	SEDESOL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y 37 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLES COLÓN Y QUINTANA ROO
OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE RED SANITARIA EN CALLES COLON Y QUINTANA ROO	CABECERA MUNICIPAL	614	SEDESOL	ADMINISTRACION DIRECTA	REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA EN CALLES COLÓN Y QUINTANA ROO
OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES EN CALLES COLÓN Y QUINTANA ROO	CABECERA MUNICIPAL	614	SEDESOL	CONCURSO POR INVITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES EN CALLES COLÓN Y QUINTANA ROO
OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE TIMOTEO LÓPEZ ENTRE CALLE PEDRO LOZA Y JUAN ESCUTIA	CABECERA MUNICIPAL	614	SEDESOL	CONCURSO POR INVITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE TIMOTEO LÓPEZ ENTRE CALLE PEDRO LOZA Y JUAN ESCUTIA

OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO (DRENAJE, POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS), EN CALLES PEDRO GONZALEZ, AGUSTIN MONTES, ALBERTO IÑIGUEZ, 20 DE NOVIEMBRE, Y FORTINO COSS Y LEON, EN COLONIA "LAS LAGUNITAS"	CABECERA MUNICIPAL	614	SEDESOL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO (DRENAJE, POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS), EN CALLES PEDRO GONZALEZ, AGUSTIN MONTES, ALBERTO IÑIGUEZ, 20 DE NOVIEMBRE, Y FORTINO COSS Y LEON, EN COLONIA "LAS LAGUNITAS"
OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL BARRIO SANTA CRUZ EN EL AGEB: 0100	CABECERA MUNICIPAL	614	SEDESOL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL BARRIO SANTA CRUZ EN EL AGEB: 0100
OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA Y DESCARGA DOMICILIARIAS EN EL BARRIO SANTA CRUZ EN EL AGEB:0100	CABECERA MUNICIPAL	614	SEDESOL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA Y DESCARGA DOMICILIARIAS EN EL BARRIO SANTA CRUZ EN EL AGEB:0100
OBRAS PÚBLICAS	ELECTRIFICACIÓN EN RANCHO LA LOMA	LA LOMA	614	SEDESOL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ELECTRIFICACIÓN EN RANCHO LA LOMA
OBRAS PÚBLICAS	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO LA TARJE AL DEPÓSITO	CABECERA MUNICIPAL	614	SEDESOL	ADMINISTRACION DIRECTA	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO LA TARJE AL DEPÓSITO
OBRAS PÚBLICAS	ELECTRIFICACIÓN EN RANCHO LA PROVIDENCIA	LA PROVIDENCIA	614	SEDESOL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ELECTRIFICACIÓN EN RANCHO LA PROVIDENCIA
OBRAS PÚBLICAS	LÍNEA DE DRENAJE EN EL AGEB 0079 (AVE. LÓPEZ MATEOS A LA LOMA)	LA LOMA	614	PROPIOS	CONCURSO POR INVITACIÓN	LÍNEA DE DRENAJE EN EL AGEB 0079 (AVE. LÓPEZ MATEOS A LA LOMA)
OBRAS PÚBLICAS	ELECTRIFICACIÓN CALLE ANGULO ENTRE CALLES RÍO BRAVO Y SAN FRANCISCO	CABECERA MUNICIPAL	614	PROPIOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ELECTRIFICACIÓN CALLE ANGULO ENTRE CALLES RÍO BRAVO Y SAN FRANCISCO
OBRAS PÚBLICAS	LÍNEA DE AGUA EN LA CALLE GARCÍA LÓPEZ ENTRE CALLES PÍPILA DONACIANO VÁZQUEZ	CABECERA MUNICIPAL	614	PROPIOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LÍNEA DE AGUA EN LA CALLE GARCÍA LÓPEZ ENTRE CALLES PÍPILA DONACIANO VÁZQUEZ
OBRAS PÚBLICAS	LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE GARCÍA LÓPEZ ENTRE CALLES PÍPILA DONACIANO VÁZQUEZ	CABECERA MUNICIPAL	614	PROPIOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE GARCÍA LÓPEZ ENTRE CALLES PÍPILA DONACIANO VÁZQUEZ
OBRAS PÚBLICAS	LÍNEA DE AGUA POTABLE Y 22 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE GRAL VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLES MARIANO ESCOBEDO Y JESÚS MANUEL PATIÑO JIMÉNEZ	CABECERA MUNICIPAL	614	PROPIOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LÍNEA DE AGUA POTABLE Y 22 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE GRAL VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLES MARIANO ESCOBEDO Y JESÚS MANUEL PATIÑO JIMÉNEZ
OBRAS PÚBLICAS	LÍNEA DE DRENAJE Y 19 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE GENERAL VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES MARIANO ESCOBEDO Y DR. ZÓSIMO OROZCO OROZCO	CABECERA MUNICIPAL	614	PROPIOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LÍNEA DE DRENAJE Y 19 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE GENERAL VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES MARIANO ESCOBEDO Y DR. ZÓSIMO OROZCO OROZCO
OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTOS EN CALLE IGNACIO L. PRADO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA	CABECERA MUNICIPAL	614	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CONCURSO POR INVITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTOS EN CALLE IGNACIO L. PRADO ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA
OBRAS PÚBLICAS	PAVIMENTACIÓN CAMINO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO A PRESA DE BARAJAS EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO (PAVIMENTOS)	PRESA DE BARAJAS	614	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	CONCURSO POR INVITACIÓN	PAVIMENTACIÓN CAMINO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO A PRESA DE BARAJAS EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO (PAVIMENTOS)
OBRAS PÚBLICAS	PANTEÓN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, PRIMERA ETAPA.	LA TRINIDAD	612	RECURSOS PROPIOS	ADMINISTRACION DIRECTA	BARDEO PERIMETRAL, PUERTAS DE ACCESO, EXPLANADA DE CONCRETO,

ARQ. DIEGO PADILLA SÁNCHEZ

L.C.P. MARIO ALBERTO DE LA CRUZ FUENTES

L.A.E. JUAN PABLO DE LA CERDA  
HERNÁNDEZ

LIC. SANDRA RÍOS ARRIAGA

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES O RESPONSABLE DE LA UNIDAD MUNICIPAL EJECUTORA**

**ENCARGADO (A) DE LA HACIENDA MUNICIPAL**

**ENCARGADO (A) DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL**

**ENCARGADO (A) DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO**

8.- NOMBRE DEL CONTRATISTA O EJECUTOR (A) DE LA OBRA	9.- NÚMERO DE CONTRATO Y CONVENIO(S) DE AMPLIACIÓN(ES), EN CASO DE EXISTIR ÉSTOS	10.-IMPORTE DE LA OBRA DE SUS AMPLIACIONES, EN CASO DE EXISTIR ÉSTAS	11.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA		12.- MONTO EJECUTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL A REVISAR (2017)	13.- AVANCE FÍSICO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	14.- AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	15.- ESTADO DE SITUACIÓN DE LA OBRA (EN PROCESO, TERMINADA, SUSPENDIDA, RESCINDIDA, ETC.) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
ING. RICARDO BARBA OROZCO	SICG-OP-ILP-001/2017	\$114,195.13	25/04/2017	31/05/2017	\$114,195.13	100	100	TERMINADA
ING. RICARDO BARBA OROZCO	SICG-OP-ILP-002/2017	\$229,888.17	25/04/2017	31/05/2017	\$229,888.17	100	100	TERMINADA
ING. RICARDO BARBA OROZCO	SICG-ESPECIAL-001/2017	\$892,079.57	10-jul-17	10-ago-17	\$892,079.57	100%	100%	
ARQ. ROBERTO CARLOS GUTIÉRREZ OROZCO	SICG-OP-FDR-001/2017	\$3,403,906.25	13/07/2017	29/12/2017	\$3,403,906.25	100%	100%	TERMINADA
ING. JOSÉ DE JESÚS ISLAS RODRÍGUEZ	SICG-FORTALECE-2017	\$2'716,160.52/\$14,368.74	15/08/2017	15/12/2017	\$2,730,529.26	100%	100%	TERMINADA
ING. RICARDO BARBA OROZCO		\$148,736.00	18/09/2017	15/10/2017	\$148,736.00	100%	100%	TERMINADA
ING. RICARDO BARBA OROZCO		\$227,684.00	01-sep-17	15-sep-17	\$227,684.00	100%	100%	TERMINADA
ING. RICARDO BARBA OROZCO	SICG-PAVFCO-2017	\$1'991,686.64/\$23,085.36	31/08/2017	15/12/2017	\$2,017,772.00	100%	100%	TERMINADA
ARQ. GREGORIO CÉSAR JIMÉNEZ ROMO		\$170,108.00	02/10/2017	15/10/2017	\$170,108.00	100%	100%	TERMINADA
ARQ. GREGORIO CÉSAR JIMÉNEZ ROMO		\$240,123.00	01/09/2017	30/09/2017	\$240,123.00	100%	100%	TERMINADA
ARQ. GREGORIO CÉSAR JIMÉNEZ ROMO	SICG-PAVQR-2017	\$1'442,591.71/\$10,443.29	29/08/2017	15/12/2017	\$1,453,035.00	100%	100%	TERMINADA
GRUPO CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS TIERRA ROJA S.A. DE C.V./JORGE DÍAZ PÉREZ	SICG-PAVTMT-2017	692812.81/\$3,323.19	01-sep-17	15-dic-17	\$696,136.00	100%	100%	TERMINADA

ING. RICARDO BARBA OROZCO		\$825,500.00	16/10/2017	15/12/2017	\$825,500.00	100%	100%	TERMINADA
ARQ. GREGORIO CÉSAR JIMÉNEZ ROMO		\$195,543.00	02/10/2017	25/11/2017	\$195,543.00	100%	100%	TERMINADA
ARQ. GREGORIO CÉSAR JIMÉNEZ ROMO		\$292,012.00	01/09/2017	30/09/2017	\$292,012.00	100%	100%	TERMINADA
ING. ARTEMIO TAPIA NAVARRETE		\$224,204.00	25-sep-17	10-nov-17	\$224,204.00	100%	100%	TERMINADA
ARQ. GREGORIO CÉSAR JIMÉNEZ ROMO		\$818,698.00	23/10/2017	15/12/2017	\$818,698.00	100%	100%	TERMINADA
ING. ARTEMIO TAPIA NAVARRETE		\$530,743.00	25/09/2017	25/11/2017	\$530,743.00	100%	100%	TERMINADA
ING. JOSÉ DE JESÚS ISLAS RODRÍGUEZ	SICG-DRENAJELOMA-2017	\$2'792,733.90/\$8,661.08	23/11/2017	29/12/2017	\$2,801,394.98	100%	100%	TERMINADA
ING. ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	SICG-ELECTRIFICACIÓN-2017	\$37,349.73	14/11/2017	29/12/2017	\$37,349.73	100%	100%	TERMINADA
ARQ. GREGORIO CÉSAR JIMÉNEZ ROMO	SICG-AGUAGL-001/2017.	\$14,430.33	09/10/2017	23/10/2017	\$14,430.33	100%	100%	TERMINADA
ARQ. GREGORIO CÉSAR JIMÉNEZ ROMO	SICG-DRENGL-001/2017	\$35,772.63	09/10/2017	23/10/2017	\$35,772.63	100%	100%	TERMINADA
ARQ. GREGORIO CÉSAR JIMÉNEZ ROMO	SICG-AGUACARRANZA-2017.	\$94,201.35	14/11/2017	29/12/2017	\$94,201.35	100%	100%	TERMINADA
ARQ. GREGORIO CÉSAR JIMÉNEZ ROMO	SICG-DRENCARRANZA-2017	\$103,567.82	14/11/2017	29/12/2017	\$103,567.82	100%	100%	TERMINADA
ING. RICARDO BARBA OROZCO	SICG-FORTA.ILP -2017	\$1,230,000.00	11/12/2017	29/12/2017	\$1,230,000.00	100%	100%	TERMINADA
TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V.	SICG-PRESABARAJAS-2017	\$4,945,000.00	14/12/2017	29/12/2017	\$4,945,000.00	100%	100%	TERMINADA
SAN IGNACIO CERRO GORDO		\$484,793.45	28/08/2017	14/10/2017	\$337,872.73	100%	100%	TERMINADA

ARQ. DIEGO PADILLA SÁNCHEZ

L.C.P. MARIO ALBERTO DE LA CRUZ FUENTES

L.A.E. JUAN PABLO DE LA CERDA HERNÁNDEZ

LIC. SANDRA RÍOS ARRIAGA

ARQ. DIEGO PADILLA SÁNCHEZ

L.C.P. MARIO ALBERTO DE LA CRUZ FUENTES

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES O RESPONSABLE DE LA UNIDAD MUNICIPAL EJECUTORA**

**ENCARGADO (A) DE LA HACIENDA MUNICIPAL**

**ENCARGADO (A) DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL**

**ENCARGADO (A) DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES O RESPONSABLE DE LA UNIDAD MUNICIPAL EJECUTORA**

**ENCARGADO (A) DE LA HACIENDA MUNICIPAL**