

H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO
OBRAS EJERCICIO FISCAL 2017

1.- NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O UNIDAD MUNICIPAL EJECUTORA	2.- NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA	3.- LOCALIDAD	4.- PARTIDA PRESUPUESTAL	5.- ORIGEN DEL RECURSO CON QUE SE FINANCIÓ LA OBRA (PROPIOS, FEDERALES, ESTATALES. MEZCLA DE RECURSOS INDICANDO MONTOS Y PROCEDENCIA DE CADA APORTACIÓN, ETC.)	6- MODALIDAD DE EJECUCIÓN (ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONCURSO POR INVITACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN DIRECTA)
OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 24 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO L. PRADO ENTRE CALLES EJÉRCITO NACIONAL Y GUADALUPE VICTORIA	CABECERA MUNICIPAL	614	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA
OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA (ALCANTARILLO, POZOS DE VISITA) Y 24 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO L. PRADO ENTRE CALLES EJÉRCITO NACIONAL Y GUADALUPE VICTORIA	CABECERA MUNICIPAL	614	RECURSOS PROPIOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA
OBRAS PÚBLICAS	LÍNEA DE DRENAJE EN EL AGEB 0079 (AVE. LÓPEZ MATEOS A LA LOMA)	LA LOMA	614	PROPIOS	CONCURSO POR INVITACIÓN
OBRAS PÚBLICAS	ELECTRIFICACIÓN CALLE ANGULO ENTRE CALLES RÍO BRAVO Y SAN FRANCISCO	CABECERA MUNICIPAL	614	PROPIOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA
OBRAS PÚBLICAS	LÍNEA DE AGUA EN LA CALLE GARCÍA LÓPEZ ENTRE CALLES PÍPILA DONACIANO VÁZQUEZ	CABECERA MUNICIPAL	614	PROPIOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA
OBRAS PÚBLICAS	LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE GARCÍA LÓPEZ ENTRE CALLES PÍPILA DONACIANO VÁZQUEZ	CABECERA MUNICIPAL	614	PROPIOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA
OBRAS PÚBLICAS	LÍNEA DE AGUA POTABLE Y 22 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE GRAL VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLES MARIANO ESCOBEDO Y JESÚS MANUEL PATIÑO JIMÉNEZ	CABECERA MUNICIPAL	614	PROPIOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA
OBRAS PÚBLICAS	LÍNEA DE DRENAJE Y 19 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE GENERAL VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES MARIANO ESCOBEDO Y DR. ZÓSIMO OROZCO	CABECERA MUNICIPAL	614	PROPIOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA

7- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 24 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO L. PRADO ENTRE CALLES EJÉRCITO NACIONAL Y GUADALUPE VICTORIA

REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA (ALCANTARILLO, POZOS DE VISITA) Y 24 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO L. PRADO ENTRE CALLES EJÉRCITO NACIONAL Y GUADALUPE VICTORIA

LÍNEA DE DRENAJE EN EL AGEB 0079 (AVE. LÓPEZ MATEOS A LA LOMA)

ELECTRIFICACIÓN CALLE ANGULO ENTRE CALLES RÍO BRAVO Y SAN FRANCISCO

LÍNEA DE AGUA EN LA CALLE GARCÍA LÓPEZ ENTRE CALLES PÍPILA DONACIANO VÁZQUEZ

LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE GARCÍA LÓPEZ ENTRE CALLES PÍPILA DONACIANO VÁZQUEZ

LÍNEA DE AGUA POTABLE Y 22 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE GRAL VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLES MARIANO ESCOBEDO Y JESÚS MANUEL PATIÑO JIMÉNEZ

LÍNEA DE DRENAJE Y 19 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE GENERAL VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES MARIANO ESCOBEDO Y DR. ZÓSIMO OROZCO OROZCO

8.- NOMBRE DEL CONTRATISTA O EJECUTOR (A) DE LA OBRA	9.- NÚMERO DE CONTRATO Y CONVENIO(S) DE AMPLIACIÓN(ES), EN CASO DE EXISTIR ÉSTOS	10.- IMPORTE DE LA OBRA DE SUS AMPLIACIONES, EN CASO DE EXISTIR ÉSTAS	11.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA		12.- MONTO EJECUTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL A REVISAR (2017)	13.- AVANCE FÍSICO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ING. RICARDO BARBA OROZCO	SICG-OP-ILP-001/2017	\$114,195.13	4/25/2017	5/31/2017	\$114,195.13	100
ING. RICARDO BARBA OROZCO	SICG-OP-ILP-002/2017	\$229,888.17	4/25/2017	5/31/2017	\$229,888.17	100
ING. JOSÉ DE JESÚS ISLAS RODRÍGUEZ	SICG-DRENAJELOMA-2017	\$2'792,733.90/\$8,661.08	11/23/2017	12/29/2017	\$2,801,394.98	100%
ING. ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	SICG-ELECTRIFICACIÓN-2017	\$37,349.73	11/14/2017	12/29/2017	\$37,349.73	100%
ARQ. GREGORIO CÉSAR JIMÉNEZ ROMO	SICG-AGUAGL-001/2017.	\$14,430.33	10/9/2017	10/23/2017	\$14,430.33	100%
ARQ. GREGORIO CÉSAR JIMÉNEZ ROMO	SICG-DRENGL-001/2017	\$35,772.63	10/9/2017	10/23/2017	\$35,772.63	100%
ARQ. GREGORIO CÉSAR JIMÉNEZ ROMO	SICG-AGUACARRANZA-2017.	\$94,201.35	11/14/2017	12/29/2017	\$94,201.35	100%
ARQ. GREGORIO CÉSAR JIMÉNEZ ROMO	SICG-DRENCARRANZA-2017	\$103,567.82	11/14/2017	12/29/2017	\$103,567.82	100%

14.- AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	15.- ESTADO DE SITUACIÓN DE LA OBRA (EN PROCESO, TERMINADA, SUSPENDIDA, RESCINDIDA, ETC.) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	SE ANEXA AUXILIAR CONTABLE	OBSERVACIONES:	
100	TERMINADA			
100	TERMINADA			
100%	TERMINADA			
100%	TERMINADA			
100%	TERMINADA			
100%	TERMINADA			
100%	TERMINADA			
100%	TERMINADA			