



**PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)**

**ESTADO DE Jalisco  
CIERRE DE EJERCICIO 2022**


25-abr-23

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco

R.F.C. SAP080429EE5

(montos en pesos)

Nº DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				SALDO				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
1	AP	Mejoramiento de Eficiencia Materiales y reactivos para potabilización y desinfección; SUMINISTRO DE INSUMO PARA DESINFECCIÓN DE AGUA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	SAN IGNACIO CERRO GORDO / SAN IGNACIO CERRO GORDO	21/12/22	21/12/22	23,142.00	11,571.00	0.00	11,571.00	23,091.42	11,545.71	0.00	11,545.71	50.58	25.29	0.00	25.29	kg	3,000.00	ACCION CONCLUIDA
2	AP	Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica ; Consumo para operación de Infraestructura ; APOYO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SIGUIENTE FUENTE DE ABASTECIMIENTO: POZO "LA OLLA" CON No. DE SERVICIO 45304100 0770 Y No. DE MEDIDOR 535HBY.	SAN IGNACIO CERRO GORDO / SAN IGNACIO CERRO GORDO	01/05/22	01/09/22	179,000.00	89,500.00	0.00	89,500.00	178,824.38	89,412.19	0.00	89,412.19	175.62	87.81	0.00	87.81	IEM	1.00	ACCION CONCLUIDA
3	AP	Mejoramiento de Eficiencia Sistema Comercial ; Micromedidores ; SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE 1/2", TIPO VELOCIDAD CHORRO MÚLTIPLE, CARATULA SELLADA, CUERPO DE PLÁSTICO, DE EXTREMOS ROSCADOS, A 150 PSI, TRANSMISIÓN MAGNÉTICA. CON SUS ACCESORIOS, CON MARCO DE TUBO GALVANIZADO, LLAVE DE PASO COMPUERTA, LLAVE RESTRICTORA, VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Y MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAN IGNACIO CERRO GORDO / SAN IGNACIO CERRO GORDO	01/04/22	01/12/22	28,368.00	14,184.00	0.00	14,184.00	28,300.16	14,150.08	0.00	14,150.08	67.84	33.92	0.00	33.92	MED. 2	70.00	ACCION CONCLUIDA
4	AP	Rehabilitada Equipamiento ; Equipamiento de Infraestructura ; REHABILITACIÓN DE BOMBA DE 30 H.P. CONSISTE EN: CAMBIO DE FLECHA, AJUSTE DE IMPULSORES Y TAZONES INCLUYE MANIOBRAS DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN.	SAN IGNACIO CERRO GORDO / SAN IGNACIO CERRO GORDO	01/11/22	01/11/22	46,400.00	23,200.00	0.00	23,200.00	46,400.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Bomba	1.00	ACCION CONCLUIDA
5	AP	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de Infraestructura ; SUSTITUCIÓN DE BANCO DE CAPACITORES DE 45 KVAR EN 480V CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, CONTACTOR, INCLUYE CABLE DE FUERZA No. 4 awg, CABLE DE CONTROL, CANALIZACIÓN Y SUPRESORES DE PICOS TRIFÁSICO. ASI COMO TIERRA FÍSICA DELTA PARA ELECTRÓNICA Y TIERRA ELÉCTRICA	SAN IGNACIO CERRO GORDO / SAN IGNACIO CERRO GORDO	01/11/22	01/11/22	95,120.00	47,560.00	0.00	47,560.00	95,120.00	47,560.00	0.00	47,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQ.	1.00	ACCION CONCLUIDA
6	AP	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de Infraestructura ; SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE 25 PASOS CON MOTOR DE 30 H.P., 440 VOLTS PARA POZO No. 4	SAN IGNACIO CERRO GORDO / SAN IGNACIO CERRO GORDO	01/10/22	01/10/22	81,314.00	40,657.00	0.00	40,657.00	81,314.00	40,657.00	0.00	40,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Bomba	1.00	ACCION CONCLUIDA





**PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)**

**ESTADO DE Jalisco  
CIERRE DE EJERCICIO 2022**

25-abr-23

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco

R.F.C. SAP080429EE5

(montos en pesos)

N° DE OBR A	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				S A L D O				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
7	ALC	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de Infraestructura ; SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE 20 H.P., 3 FASES DE 60 HERTZ, 220 VOLT, DIÁMETRO DE DESCARGA DE 4", 4 POLOS, 1735 RPM, MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON IMPULSOR EN HIERRO GRIS TIPO INATASCABLE EN DOS ALABES, VERSIÓN FIJA, EN CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS UBICADO EN RANCHO LAGUNITAS.	SAN IGNACIO CERRO GORDO / SAN IGNACIO CERRO GORDO	01/08/22	01/08/22	143,722.00	71,861.00	0.00	71,861.00	143,628.04	71,814.02	0.00	71,814.02	93.96	46.98	0.00	46.98	EQ.	1.00	ACCION CONCLUIDA

AP	75.93%
SAN	24.07%
AP \$	228,524.98
SAN \$	71,814.02

SUMA DE HOJA :  
TOTAL

597,066.00	298,533.00	0.00	298,533.00	596,678.00	298,339.00	0.00	298,339.00	388.00	194.00	0.00	194.00
597,066.00	298,533.00	0.00	298,533.00	596,678.00	298,339.00	0.00	298,339.00	388.00	194.00	0.00	194.00

CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZÓ A INCORPORAR:	
HABITANTES NUEVOS	0
AGUA POTABLE	0
ALCANTARILLADO	0
SANEAMIENTO (LPS)	0



ING. ARQ. RAFAEL TAPIA GUTIERREZ  
DIRECTOR GENERAL DEL SAPASSIGC  
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. ERNESTO ROMERO CARDENAS  
DIR. GRAL. DEL ORGANISMO DE CUENCA LSP



Recibido  
Cierre de  
ejercicio