

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

ESTADO : JALISCO


DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO

R.F.C. SAP 080429 EE5

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2021

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL				OBSERVACIONES	
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)		
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL		
1	Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ; SUMINISTRO DE INSUMO PARA DESINFECCIÓN DE AGUA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I - T	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA NO INICIADA
2	Energía Eléctrica ; Consumo para operación de infraestructura ; APOYO PARA EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SIGUIENTE FUENTE DE ABASTECIMIENTO: POZO "LA OLLA" CON No. DE SERVICIO 45304100 0770 Y No. DE MEDIDOR 535HBY	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I - T	164,160.00	82,080.00	0.00	82,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA NO INICIADA
3	Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; REHABILITACIÓN DE MOTOR DE 125 H.P. EN EL POZO DE "LAS GALERAS" QUE CONSISTE EN: EMBOBINADO DE MOTOR, RECTIFICADO DE ROTOR, JUEGO DE CHUMACERAS, RECTIFICAR SEGMENTOS, CAMBIAR PASTA A DISCO, CAMBIAR SELLO MECÁNICO, CAMBIAR HULES A TAZONES Y ANILLOS PARA IMPULSORES	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I - T	123,158.00	61,579.00	0.00	61,579.00	123,158.00	61,579.00	0.00	61,579.00	123,158.00	61,579.00	61,579.00	100.00		OBRA CONCLUIDA
4	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUSTITUCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 100 H.P. A 440 VOLTS EN EL POZO " LA ATARJEJA".	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I - T	150,971.00	75,485.00	0.00	75,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA NO INICIADA
5	Nueva Red de atarjeas ; Red de atarjeas ; AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO CON TUBO SANITARIO DE PVC SERIE 25 DE 10" DE Ø, Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 4" DE Ø A BASE DE PVC SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I - T	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA NO INICIADA
6	Nueva Red de atarjeas ; Red de atarjeas ; AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA COLONIA LA LOMA CALLE S/N CON TUBO SANITARIO DE PVC SERIE 25 DE 10" DE Ø, Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 4" DE Ø A BASE DE PVC SANITARIO.	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I - T	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA NO INICIADA
RESUMEN GENERAL					588,289.00	284,144.00	0.00	284,145.00	123,158.00	61,579.00	0.00	61,579.00	123,158.00	61,579.00	61,579.00	21.67		

REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO


ING. ARQ. RAFAEL TAPIA GUTIERREZ
DIRECTORA DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO,
JALISCO. (SAPASSICG)

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

ING. OSCAR GUTIERREZ SANTANA

Recibido
Avance

