

**PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS**

**ACREDITACION TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024**

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO

R.F.C. SAP 080429 EES

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2024

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN			INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL				OBSERVACIONES	
		MUNICIPIO	LOCALIDAD	SITUACIÓN DE LA OBRA	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)		
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTIDA	TOTAL		
1	Mejoramiento de Eficiencia Materiales y reactivos; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ; SUMINISTRO DE INSUMO PARA DEINFECCIÓN DE AGUA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	32,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	OBRA NO INICIADA Y EN ESPERA DE RECURSO FEDERAL
2	Mejoramiento de Eficiencia / Energía Eléctrica / Consumo para Operación de Infraestructura APOYO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SIGUIENTE FUENTE DE ABASTECIMIENTO: POZO "LA ATARJEJA" CON No. DE SERVICIO: 453920700408 Y No. DE MEDIDOR: 067L3C	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	196,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	OBRA NO INICIADA Y EN ESPERA DE RECURSO FEDERAL
3	Mejorada / Equipamiento / Equipamiento de Infraestructura SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DE 75 HP A 440 VOLTS Y MOTOR PARA POZO No. 4	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	155,858.00	0.00	0.00	155,858.00	155,858.00	0.00	0.00	155,858.00	155,858.00	0.00	155,858.00	100%	OBRA CONCLUIDA Y EN ESPERA DE RECURSO FEDERAL	
4	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de Infraestructura ; ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO Y MOTOR SUMERGIBLE DE 100HP A 3x460V PARA POZO DE "LA ATARJEJA"	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	215,138.00	0.00	0.00	215,138.00	215,138.00	0.00	0.00	215,138.00	215,138.00	0.00	215,138.00	100%	OBRA CONCLUIDA Y EN ESPERA DE RECURSO FEDERAL	
5	Rehabilitada / Rehabilitación y sustitución de Infraestructura Hidráulica / Planta de Tratamiento de Aguas Residuales REHABILITACIÓN DEL SOPLADOR DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DENOMINADA "SAN IGNACIO" A BASE DE ALINEACIÓN, BALANCEO, CAMBIO DE BALEROS Y ENGRASADO DE LOS MISMOS.	SAN IGNACIO CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	I-T	54,200.00	0.00	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	54,200.00	100%	OBRA CONCLUIDA Y EN ESPERA DE RECURSO FEDERAL	
<b>RESUMEN GENERAL</b>					<b>654,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,196.00</b>	<b>425,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,196.00</b>	<b>425,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,196.00</b>	<b>64.98</b>		

REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

ING. ARA. RAFAEL TAPIA GUTIERREZ

DIRECTOR DEL OPD SAPASSICG



DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

ING. ERNESTO ROMERO CÁRDENAS

*Recibo (2) autorizado  
Ing. Fernando Montañana*